株式会社サン・ビック半田事業所　焼却施設　処分実績（2026年度）

廃棄物の種類	処理方法	2026年									2027年		
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
【産業廃棄物】													
汚泥	焼却	304,150	244,110										
廃油	焼却	23,250	14,860										
廃酸	焼却	9,040											
廃アルカリ	焼却												
燃え殻	焼却												
廃プラスチック類	焼却	834,550	686,440										
	破砕	13,490	8,050										
	合計	848,040	694,490										
紙くず	焼却												
	破砕												
	合計	0	0										
木くず	焼却												
	破砕												
	合計	0	0										
繊維くず	焼却	5,810											
	破砕												
	合計	5,810	0										
動植物性残さ	焼却	7,160	7,900										
動物系固形不要物	焼却												
ゴムくず	焼却												
	破砕												
	合計	0	0										
金属くず	焼却												
	破砕												
	合計	0	0										
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	焼却												
	破砕												
	合計	0	0										
がれき類	焼却												
	破砕												
	合計	0	0										
建設混合廃棄物	焼却	67,230	167,870										
	破砕												
	合計	67,230	167,870										
管理型混合廃棄物	焼却	530,270	255,330										
	破砕	20,380											
	合計	550,650	255,330										
【特別管理産業廃棄物】													
引火性廃油	焼却	53,590	15,860										
特定有害廃油	焼却												
腐食性廃酸	焼却												
腐食性廃アルカリ	焼却												
特定有害廃酸	焼却	19,220											
特定有害廃アルカリ	焼却	25,470	27,420										
感染性産業廃棄物	焼却	330											
特定有害汚泥	焼却												
合計		1,913,940	1,427,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去（2026年度）

ばいじんを除去した日	
4月12日	
5月30日	

運転中、ばいじんは自動的に連続排出しています

排ガスの測定結果（2026年度）

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果						
			ダイオキシン類 ng-TEQ/N㎥	硫黄酸化物 N㎥/h	ばいじん g/N㎥	塩化水素 mg/N㎥	窒素酸化物 ppm	全水銀 μg/N㎥
煙突中間部	2026/4/21	2026/4/28	—	<0.01	<0.001	7.2	125	11

排ガス中のばい煙濃度等測定結果（2026年度）

			2026年									2027年			維持管理基準
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却ガス温度	℃	日平均最大	917	917											800℃以上
		日平均最小	869	874											
集じん機に流入する燃焼ガス温度	℃	日平均最大	178	178											概ね200℃以下
		日平均最小	177	177											
排ガス中のCO濃度	ppm	日平均最大	2	3											100ppm以下
		日平均最小	0	0											